



TEPEACA

MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA.  
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)  
TERCER TRIMESTRE 2022



FOLIO SISTEMA SRCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCION	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EFECTUADO	PAGADO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
PUE22030 2107444	86912	2022006	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN SEGUNDA PRIVADA DE LA 5 NORTE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE 4 PONIENTE Y CALLE SIN NOMBRE ENTRE LIMITE Y BARRANCA, EN LA LOCALIDAD DE TEPEACA, MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA.	TEPEACA	\$1,312,038.60	\$1,386,558.64	\$1,386,558.64	\$1,386,558.64	\$1,386,558.64	\$1,386,558.64	\$1,386,558.64	100%	100.00%	M2	1290.44	OBRA TERMINADA
PUE22030 2107613	89886	2022009	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE CARRIL SAN MARCOS ENTRE EMILIANO ZAPATA Y CALLE BACHILLER EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO ACTIPAN MUNICIPIO DE TEPEACA PUEBLA.	SAN PABLO ACTIPAN	\$2,305,588.00	\$2,305,588.00	\$2,305,588.00	\$2,305,588.00	\$2,305,588.00	\$2,305,588.00	\$2,305,588.00	100%	100.00%	M2	2118.87	OBRA TERMINADA
PUE22030 2107627	90156	2022011	CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN ESCUELA PRIMARIA RODOLFO SANCHEZ TABOADA CCT 21DPR0484D EN LA LOCALIDAD DE VICENTE GUERRERO MUNICIPIO DE TEPEACA PUEBLA.	VICENTE GUERRERO	\$1,062,830.63	\$1,062,830.63	\$1,062,830.63	\$1,062,830.63	\$1,062,830.63	\$1,062,830.63	\$1,062,830.63	100%	100.00%	M2	498.56	OBRA TERMINADA
PUE22020 2081691	90256	2022012	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE REFORA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE CALDERON MUNICIPIO DE TEPEACA PUEBLA.	GUADALUPE CALDERON	\$1,538,521.87	\$1,556,128.47	\$1,556,128.47	\$1,556,128.47	\$1,285,167.80	\$1,285,167.80	\$1,285,167.80	100%	81.30%	M2	1909.81	OBRA TERMINADA CON AVANCE FINANCIERO EN PROCESO
PUE22030 2115008	140660	2022013	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO BUENAVISTA, MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA.	SAN FRANCISCO BUENAVISTA	\$1,997,551.58	\$1,963,196.35	\$1,963,196.35	\$1,963,196.35	\$1,963,196.35	\$1,963,196.35	\$1,963,196.35	100%	100.00%	TANQUE	1.00	OBRA TERMINADA
PUE22030 2121896	170314	2022014	Construcción de adoquinamiento en avenida Juárez entre calle Ignacio Zaragoza y carretera Acetzingo Nopalucan en la localidad de San Cristóbal Hidalgo, Municipio de Tepeaca, Puebla.	SAN CRISTOBAL HIDALGO	\$1,836,377.01	\$1,721,783.81	\$1,721,783.81	\$1,721,783.81	\$1,721,783.81	\$1,721,783.81	\$1,721,783.81	100%	100.00%	M2	2319.44	OBRA TERMINADA
PUE22030 2114749	139780	2022015	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE 5 PONIENTE ENTRE CALLE 3 SUR Y CALLE 5 SUR, EN LA LOCALIDAD DE ALVARO OBREGON, MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA.	ALVARO OBREGON	\$590,478.84	\$590,478.84	\$590,478.84	\$590,478.84	\$590,478.84	\$590,478.84	\$590,478.84	100%	100.00%	M2	682.48	OBRA TERMINADA

GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA  
 GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA  
 DEPARTAMENTO DE FINANZAS, EVALUACION Y CONTROL DEL SISTEMA  
 2023 FEB 20

RECIBIDO  
FACSIMILAR